

Inrichtingsproject Marswetering Fase 2



Inleiding

In de vorige nieuwsbrief van januari van dit jaar informeerden wij u onder meer over de voortgang van dit project.

Vertraging

Het is u vast niet ontgaan dat de regelgeving en normering voor stikstofbelasting en PFAS dit jaar ter discussie staan en zijn aangescherpt. Met als gevolg dat de procedures bij het waterschap zijn vertraagd. Dit betekent dat de uit te voeren maatregelen binnen het inrichtingsproject Marswetering Fase 2 eind januari 2020 zullen starten en niet zoals eerder verwacht vanaf dit najaar.

PFAS

PFAS zijn stoffen die onder andere in alledaagse producten als verf, kleding en cosmetica worden gebruikt. Vanaf juli 2019 hanteert het Rijk aanvullende regels voor het toepassen van grond en bagger met PFAS. U heeft dit vast uit de media vernomen. In nauw overleg met de Omgevingsdienst IJsselland hebben we voor dit project bodemonderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van PFAS binnen het projectgebied. Met dit onderzoek en de statistische berekening is voldaan aan de voorschriften van het "Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie". PFAS is geen belemmering voor het toepassen van de vrijkomende grond op de percelen.

Inrichtingsproject Marswetering Fase 2

Stikstof

Afgelopen mei heeft de Raad van State bepaald dat de activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken, niet zonder meer een vergunning krijgen. Deze uitspraak had ook gevolgen voor de vergunningaanvraag van het inrichtingsproject Marswetering Fase 2. Het gebruik van graafmachines en tractoren in dit project leiden tot tijdelijk extra stikstofuitstoot. Even stond alles stil deze zomer. Om de effecten op de dichtstbij gelegen Natura2000 gebieden te kunnen doorrekenen, was tot eind september het wachten op het vernieuwde rekenmodel (AERIUS). Uit de berekeningen met dit model volgde dat de stikstofuitstoot uit dit project de natuurgebieden niet extra belast.

Planning

Inmiddels is de weg vrij om eind januari 2020 te starten met de realisatie van het werk. Het project wordt uitgevoerd door aannemersbedrijf Gerwers uit Tilligte. Gerwers heeft aangegeven op korte termijn met de uitvoering te gaan starten en heeft daarom verschillende keukentafelgesprekken en een inloopbijeenkomst gepland.

Inloopbijeenkomst

De inloopbijeenkomst vindt plaats op **dinsdag 21 januari 2020** tussen **19:00 en 21:00** uur in Zaal Kappers, Kerkstraat 7 in Hoonhorst.

U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Tijdens de bijeenkomst informeren wij u over onder andere de planning en uitvoering van de verschillende werkzaamheden. Er zijn medewerkers van de aannemer en het waterschap aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Contact

Vragen of opmerkingen over dit project?
Neem dan contact op met:

Omgevingsmanager waterschap:

Dinant Hommes
telefoon: 06 3038 9089
e-mail: dinanthommes@wdodelta.nl

Toeziethouder waterschap:

Ben van der Veen
telefoon: 06 2294 6768
e-mail: benvanderveen@wdodelta.nl

Uitvoerder van Gerwers:

Stefan Olink
telefoon: 06 5793 8345.
e-mail: s.olink@gerwers.nl

Of kijk op: www.wdodelta.nl/marswetering

*Europees Landbouwfonds
Voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn
Platteland.*



Postbus 60
8000 AB Zwolle
tel. 088 - 233 12 00
wdodelta.nl